

Проектировщик	ООО "Востокивестпроект"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
Благовещенский район, с. Волково, ул. Центральная, 19	внутридомовые инженерные системы	28.06.2021	27.08.2021	ПСД в разработке
Благовещенский район, с. Чигири, ул. Комсомольская, дом 2	внутридомовые инженерные системы	28.06.2021	27.08.2021	ПСД в разработке
Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Советская, 33	внутридомовые инженерные системы	03.04.2018	06.05.2019	Подано заявление в экспертизу
Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Советская, 35	внутридомовые инженерные системы	03.04.2018	06.05.2019	Подано заявление в экспертизу
Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Советская, 37	внутридомовые инженерные системы	03.04.2018	06.05.2019	Подано заявление в экспертизу
Благовещенский район, с. Игнатьево, ул. Новая, 5	внутридомовые инженерные системы	12.01.2021	03.03.2021	Заклучен договор с экспертизой
г. Тында, ул. Усть-Илимская, 3	лифт	16.03.2021	25.04.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Тында, ул. Усть-Илимская, 5	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заклучен договор с экспертизой
г. Тында, ул. Октябрьская, 12	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заклучен договор с экспертизой
г. Тында, ул. Кирова, 2	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заклучен договор с экспертизой
г. Тында, ул. Московских Строителей, 10	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заклучен договор с экспертизой

г. Тында, ул. Московских Строителей, 17	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Тында, ул. Спортивная, 20	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Тында, ул. Школьная, 25	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Благовещенск, ул. Институтская, 3/1	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Благовещенск, ул. Калинина, 41	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Благовещенск, ул. Калинина, 142	лифт	16.03.2021	25.04.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Белогорск, ул. 2-я Транспортная, 8	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Благовещенская, 106А	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Кирова, 201	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Ломоносова, 9/1	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Ломоносова, 9/2	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Ломоносова, 9/3	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Ломоносова, 12/1	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. Ломоносова, 8А	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Благовещенск, ул. Ленина, 187	крыша	16.03.2021	25.04.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Белогорск, ул. Ломоносова, 6/2	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Подано заявление в экспертизу

г. Белогорск, ул. Ломоносова, 12/2	внутридомовые электрические сети	12.03.2021	21.04.2021	Заключен договор с экспертизой
Благовещенский район, с. Чигири, ул. Центральная, 17	внутридомовые инженерные системы	29.03.2021	25.08.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний

Проектировщик	ООО "Готек-Строй"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 51/1	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Ленина, 53	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 50	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Театральная, 185	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Тенистая, 95/1	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 157	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
Завитинский район, г. Завитинск, ул. Комсомольская, 50	крыша	23.08.2021	02.10.2021	ПСД в разработке
Завитинский район, г. Завитинск, ул. Чапаева, 25	крыша	23.08.2021	02.10.2021	ПСД в разработке
г. Зeya, ул. Строительная, 11	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 12	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 13	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 14	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 15	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 16	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 1А	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана

г. Зeya, ул. Строительная, 4	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 40	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Зeya, ул. Строительная, 41	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД разработана
г. Райчихинск, ул. Победы, 29	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД в разработке
г. Райчихинск, ул. Победы, 37	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД в разработке
г. Райчихинск, ул. Победы, 39	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД в разработке
г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 87	крыша	27.05.2021	06.07.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 15/1	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. 50 лет Октября, 20	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Бузулинское шоссе, 23	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Бузулинское шоссе, 32	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Загородная, 59	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Загородная, 81	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Звездная, 4	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Звездная, 5	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Карла Маркса, 12	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Свободный, ул. Малиновского, 77	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
Свободненский район, с. Нижние Бузули, ул. Ленина, 33	крыша	20.08.2021	29.09.2021	ПСД в разработке
Свободненский район, с. Новгородка, ул. Новая, 17	крыша	20.08.2021	29.09.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Амурская, 27	крыша	19.07.2021	28.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Дружбы, 4	крыша	19.07.2021	28.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Зеленая, 3	крыша	19.07.2021	28.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Зеленая, 3Б	крыша	19.07.2021	28.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Московских строителей, 21	крыша	19.07.2021	28.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Мохортова, 3	крыша	19.07.2021	28.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Октябрьская, 84	крыша	20.07.2021	29.08.2021	ПСД в разработке
г. Тында, ул. Семилетки, 7	крыша	20.07.2021	29.08.2021	ПСД в разработке
г. Шимановск, ул. Ленина, 24	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Шимановск, ул. Орджоникидзе, 21	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Шимановск, ул. Орджоникидзе, 24	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке
г. Шимановск, ул. Орджоникидзе, 30	крыша	13.07.2021	22.08.2021	ПСД в разработке

Проектировщик	ООО "Гражданпроект"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
г. Белогорск, ул. 1-я Вокзальная, 11	внутридомовые инженерные системы	29.03.2021	28.05.2021	Подано заявление в экспертизу

Проектировщик	ООО "Забпроектстрой"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
Архаринский район, пгт.Архара, ул. 2-я Нагорная, 1	крыша	26.07.2021	04.09.2021	ПСД в разработке
Архаринский район, пгт.Архара, ул. Школьная, 1	крыша	26.07.2021	04.09.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 67/2	крыша	07.04.2021	17.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Трудовая, 256	крыша	30.03.2021	09.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
пгт Прогресс, ул. Матросова, 4	крыша	26.07.2021	04.09.2021	ПСД в разработке
пгт Прогресс, ул. Советская, 42	крыша	26.07.2021	04.09.2021	ПСД в разработке
пгт Прогресс, ул. Тишкина, 124	крыша	26.07.2021	04.09.2021	ПСД в разработке
г. Тында, мкр. Беленький, 10	лифт	23.03.2021	02.05.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Тында, мкр. Беленький, 15	лифт	23.03.2021	02.05.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Тында, мкр. Беленький, 16	лифт	23.03.2021	02.05.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Тында, ул. Дружбы, 2А	лифт	23.03.2021	02.05.2021	Подано заявление в экспертизу

г. Благовещенск, ул. Ленина, 80	крыша	30.03.2021	09.05.2021	Подано заявление в экспертизу
---------------------------------	-------	------------	------------	-------------------------------

Проектировщик	ООО "Сахалин-Технолоджи"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
г. Сковородино, ул. Победы, 20	фундамен и подвал	27.05.2021	06.07.2021	МКД с признаками аварийности. Работы приостановлены
Зейский район, п.Верхнезейск, 59	крыша	03.08.2021	01.11.2021	ПСД в разработке
Зейский район, п.Верхнезейск, 65	крыша	03.08.2021	01.11.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Аносовский, ул. Мира, 3Г	крыша	30.06.2021	09.08.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Беленький, ул. Мира, 3В	фасад	30.06.2021	09.08.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Восточный, ул. Новая, 10	крыша	30.06.2021	09.08.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Кувукта, ул. Первостроителей, 4	фасад	28.05.2021	07.07.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, 4	фасад	28.05.2021	07.07.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Могот, ул. Железнодорожная, 6	крыша	28.05.2021	07.07.2021	ПСД в разработке
Тындинский район, п. Тутаул, ул. Подмосковная, 1	фасад	28.05.2021	07.07.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 204	внутридомовые инженерные системы	18.08.2021	17.10.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Северная, 151	внутридомовые инженерные системы	18.08.2021	17.10.2021	ПСД в разработке

г. Благовещенск, ул. Театральная, 183	внутридомовые инженерные системы	18.08.2021	17.10.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Шевченко, 4	внутридомовые инженерные системы	18.08.2021	17.10.2021	ПСД в разработке

Проектировщик	ООО "С-Холдинг"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
Благовещенский район, с. Марково, ул. 60 лет Октября, 21	крыша	05.04.2021	15.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. 9 Мая, 221	внутридомовые инженерные системы	25.01.2021	16.03.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Авиационная, 11	внутридомовые инженерные системы	25.01.2021	16.03.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Скорикова, 20	внутридомовые инженерные системы	25.01.2021	16.03.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, пер. Ученический, 8	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	Приостановка работ из-за отсутствия ТУ на тепло
г. Благовещенск, ул. Зейская, 49	внутридомовые инженерные системы	14.12.2020	14.03.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 194	внутридомовые инженерные системы	26.03.2021	25.05.2021	ПСД разработана

г. Благовещенск, ул. Ленина, 205/7	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Ленина, 9	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Мухина, 87/3	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	Приостановка работ в связи с отсутствием доступа в подвальное помещение
г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 160	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	ПСД разработана
г. Благовещенск, ул. Октябрьская, 160/2	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	ПСД разработана
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 71/7	внутридомовые инженерные системы	14.12.2020	14.03.2021	ПСД разработана. Ведётся проверка документации
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 71/9	внутридомовые инженерные системы	22.03.2021	21.05.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Трудовая, 209	внутридомовые инженерные системы	26.03.2021	25.05.2021	ПСД разработана
г. Свободный, пер. Кирпичный, 79	внутридомовые инженерные системы	04.12.2020	12.02.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Свободный, ул. Ленина, 43	внутридомовые инженерные системы	04.12.2020	12.02.2021	ПСД разработана

г. Свободный, ул. Ленина, 99	внутридомовые инженерные системы	04.12.2020	12.02.2021	ПСД разработана
Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 100	внутридомовые инженерные системы	19.10.2020	08.12.2020	ПСД разработана. Устранение замечаний
Октябрьский район, с. Варваровка, ул. Молодежная, 2	крыша	23.07.2021	01.09.2021	ПСД в разработке
Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Новая, 23	крыша	23.07.2021	01.09.2021	ПСД в разработке
Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 50а	внутридомовые инженерные системы	19.10.2020	08.12.2020	Подано заявление в экспертизу
г. Благовещенск, ул. Калинина, 131	крыша	14.12.2020	12.02.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Свободный, ул. Загородная, 57	крыша	13.10.2020	22.11.2020	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Благовещенск, ул. Пионерская, 3/1	внутридомовые инженерные системы	07.09.2020	17.10.2020	Подано заявление в экспертизу
г. Свободный, ул. Октябрьская, 7	крыша	13.10.2020	22.11.2020	ПСД разработана. Устранение замечаний
г. Белогорск, ул. 2-я Транспортная, 2	внутридомовые электрические сети	25.01.2021	24.02.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Шимановск, мкр. №1, 38	крыша	25.01.2021	16.03.2021	Заключен договор с экспертизой
г. Благовещенск, ул. Чехова, 39	внутридомовые инженерные системы	26.10.2020	15.12.2020	Подано заявление в экспертизу
г. Благовещенск, ул. Театральная, 98	внутридомовые инженерные системы	14.12.2020	14.03.2021	Подано заявление в экспертизу

г. Благовещенск, ул. Ленина, 153	крыша	26.10.2020	05.12.2020	Заключен договор с экспертизой
г. Свободный, пер. Локомотивный, 1	внутридомовые инженерные системы	04.12.2020	12.02.2021	Подано заявление в экспертизу
г. Белогорск, ул. 9 Мая, 225	внутридомовые инженерные системы	25.01.2021	16.03.2021	Готовится к подаче в экспертизу

Проектировщик	ООО "ТомскТехЭнерго-Проект"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 3	внутридомовые инженерные системы	19.04.2021	18.06.2021	ПСД в разработке

Проектировщик	ООО "Экспертпроект"			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
Благовещенский район, с. Михайловка, ул. Коммунальная, 3	крыша	12.04.2021	22.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
Бурейский район, пгт. Буря, ул. Желябовского, 25	крыша	12.04.2021	22.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
Бурейский район, пгт. Буря, ул. Желябовского, 27	крыша	12.04.2021	22.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
Бурейский район, пгт. Буря, ул. Октябрьская, 174	крыша	12.04.2021	22.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний
Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 33	крыша	09.04.2021	19.05.2021	ПСД разработана. Устранение замечаний

Проектировщик	ООО "Энергокомплекс"			
---------------	----------------------	--	--	--

проектировщик	ООО Энергокомплекс			
Адрес МКД	Вид ремонта	Дата заключения договора	Дата окончания работ по договору	Статус на 08.09.2021
Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Лесная, 29	крыша	01.04.2021	11.05.2021	ПСД в разработке
Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Пионерская, 19	крыша	01.04.2021	11.05.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, пер. Интернациональный, 10	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, пер. Интернациональный, 8	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, пер. Товарный, 12	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, пер. Томский, 7	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. 2-я Транспортная, 4	внутридомовые электрические сети + фасад	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Кирова, 205/1	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. Кирова, 205/2	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. Кирова, 304А	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. Кирова, 77	крыша	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Ленина, 81	внутридомовые электрические сети	19.04.2021	29.05.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. Малиновского, 10	внутридомовые электрические сети	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Малиновского, 5	внутридомовые электрические сети	29.04.2021	08.06.2021	ПСД разработана

г. Белогорск, ул. Партизанская, 29	крыша + внутридомовые электрические сети	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Партизанская, 42	внутридомовые электрические сети	29.04.2021	08.06.2021	ПСД разработана
г. Белогорск, ул. Радиостанция, 5	внутридомовые электрические сети	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Садовая, 15	крыша	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Садовая, 17	крыша	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Садовая, 29	фасад	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Белогорск, ул. Садовая, 44	крыша	29.04.2021	08.06.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, п. Радиоцентр, 6	крыша	12.03.2021	11.05.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, пер. Серышевский, 59	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, пер. Серышевский, 59/1	крыша	12.03.2021	21.04.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, пер. Угловой, 11	крыша	12.03.2021	21.04.2021	Приостановка работ. Отсутствие доступа к общедомовому имуществу для проведения обследования
г. Благовещенск, с. Белогорье, ул. Мухина, 146	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, 67	фасад	12.03.2021	21.04.2021	ПСД разработана
г. Благовещенск, ул. Горького, 24	фасад	04.05.2021	13.06.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Зейская, 193	крыша	04.05.2021	13.06.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Калинина, 86	фасад	12.03.2021	21.04.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Ленина, 205/11	фасад	12.03.2021	21.04.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Ленина, 209	фасад	12.03.2021	21.04.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Партизанская, 68	фасад	12.03.2021	21.04.2021	ПСД в разработке
г. Благовещенск, ул. Пограничная, 124	фундамен и подвал	24.03.2021	23.05.2021	ПСД в разработке